



OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218 KOMENDA

Tel.: 01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02
Fax.: 01/ 834 13 23
Transakcijski račun : 0110 0010 002 377
ID za DDV: SI22332570 Matična št.: 1332155
Šifra dejavnosti: 75110
E-Mail: obcina@komenda.si
http: WWW.KOMENDA.SI

Številka: 032-0001/2018-11/11

Datum: 2. 9. 2020

OBČINA KOMENDA
OBČINSKI SVET

Zadeva: **Poročilo o izgradnji kanalizacije – informacija k 11. točki dnevnega reda 12. redne seje OS**

Povzetek investicijskih vlaganja v kanalizacijo in spremljajočo komunalno infrastrukturo v letu 2020

1. Izgradnja kanalizacije Breg, Klanec, Nasovče

- Izvajalec: LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Ljubljana
- Pogodba št. 430-0016/2019-31 z dne 27. 9. 2019 Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče, Aneks št. 1 z dne 18. 12. 2019 in Aneks št. 2 z dne 17. 7. 2020
- Vrednost pogodbe brez DDV = 1.752.935,28 EUR
- Rok izvedbe: 15. 9. 2020
- Vrednost izvedenih del: VIII. Začasna situacija – julij 2020 = 1.366.182,24 EUR

Pogodba obsega 3322 m javnega kanalizacijskega omrežja in tri črpališča ter obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije. Do konca julija 2020 je bilo izvedenih 77,94 % del .

Pozivu k sočasni gradnji komunalne infrastrukture so se odzvali tudi Telekom, T-2 in Softnet. Elektro in Petrol niso izkazali interesa za širitev oz. obnovo omrežja.

Precej težav izhaja iz zastarelih projektov (Nasovče GD 2009 in dopolnitev 2011), tako da je nujna novelacija projektov, kar otežuje nemoteno izvedbo del.

Operativni sestanki z izvajalcem, podizvajalcem za izgradno vodovoda, investitorjem in gradbenim nadzorom potekajo enkrat tedensko. Uroš Sušnik iz RO Občine Komenda gradnjo dnevno spremlja na terenu in skuša reševati odprta vprašanja z vaščani.

Občani, ki želijo podrobnejše informacije ali pojasnila se oglasijo tudi v RO Občine Komenda.

Breg

Gradnja se je pričela na Bregu, kjer je izgrajeno 513-m fekalne kanalizacije (kanal B1, B2 + tlačni vod v dolžini 105 m s črpališčem, B3,B4), 220 m vodovoda. Na Bregu je gradnja kanalizacije in obnova vodovoda končana in na nekaterih odsekih tras je urejna tudi preplastitev cest.

Klanec

Zaradi lažjega in hitrejšega usklajevanja interesov vaščanov in občine kot investitorja je bil pred začetkom gradnje na Klancu ustanovljen Vaški odbor Klanec.

Kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 1432 m gravitacijskega in 136 m tlačnega vodovoda je v celoti zaključeno, zaključena je tudi obnova vodovoda v dolžini 1025 m.

Na Klancu je končana tudi gradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste v dolžini 245 m.

V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture je na celotni trasi potekala tudi pokablitev za javno razsvetljavo, da se bodo lahko namestile svetilke JR.

Obnova ceste na Klancu

Na pobudo vaškega odbora Klanec poteka sočasna obnova ceste na v dolžini 700 m, od hišne št. Klanec 6 do hišne št. Klanec 35 A, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika in odvodnjavanje ceste (510 m meteorne kanalizacije).

V maju je bilo uspešno zaključeno javno naročilo in 15. 5. 2020 podpisana izvajalska pogodba z družbo LAVACO d.o.o. Zaradi okoliščin pri sami izvedbi je prišlo do zahtevka za podaljšanje roka izvedbe do 25. 8. 2020 in posledično Aneksa št. 1 z dne 21. 7. 2020 ter Aneks št. 2 z dne 20. 8. 2020 za dodatna dela v vrednosti 16.670,08 EUR z DDV. Na podlagi naknadnega usklajevanja z mejaši in lastniki zasebnih zemljišč se je na nekaterih odsekih z dodatnimi posegi izboljšala preglednost in prevoznost ceste. Investicija je bila zaključena in Občina Komenda pričakuje končno gradbeno situacijo.

Skupna vrednost investicije znaša 228.431,89 EUR z DDV.

Nasovče

V Nasovčah se je gradnja pričela v maju 2020, in je v obsegu pogodbene vrednosti z izjemo asfaltiranja v celoti izvedena. Izven pogodbene vrednosti bodo izgrajeni še trije kanali, ki so potrebni zaradi obstoječe dodatne pozidave.

V gradnji je še meteorni kanal od državne ceste do križišča v centru Nasovč.

Izveden je podboj pod vodotokom Reka in končan odsek krvavškega vodovoda v smeri Vodice.

Ob državni cesti je bil izgrajen tudi vodovod v dolžini 145 m in javna razsvetljava v dolžini 100 m.

Poteka preureditev avtobusne postaje v Nasovčah v skladu z zahtevami DRI.

2. Priključenost na kanalizacijo

Izdane odločbe	1145	
Plačan komun.prispevek	1070	
Izvedeni priklopi	900	
Zapadle odločbe	195	

Ponovno poudarjamo, da morajo zavezanci ob priklopu na javno omrežje poskrbeti za zapisniški pregled zgrajenega hišnega priključka in revizijskega jaška in zapisnik dostaviti Režijskemu obratu Občine Komenda.

Pripravila:
Bernarda Pavlinič